



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน

ต.ทองเนียน อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 5 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 16% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้

- งานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานราก เสาค่อม่อ และเสา คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคานคอดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ(ยกเว้นงานทาสีพื้น)

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 40 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 24% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้

- งานโครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบ โครงหลังคาแล้วเสร็จ 50%

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 80 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

เป็นจำนวนเงิน 24% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้

- งานโครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบ โครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4

เป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้

- งานชั้นลอยทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 16% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้

- งานทาสีสนามทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับสถานที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์และทำงานอื่นๆก่อสร้างที่เหลือ

ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ทำความสะอาดพื้นที่

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย